



Consejo de Administración

355.ª reunión, Ginebra, 17-27 de noviembre de 2025

Sección de Programa, Presupuesto y Administración

PFA

Fecha: 30 de octubre de 2025

Original: inglés

Información actualizada sobre los locales de la Oficina Regional de la OIT para África y de la Oficina de País para Côte d'Ivoire, Benin, Burkina Faso, Malí, Níger y Togo en Abiyán, así como de la Oficina de País de la OIT para el Pakistán en Islamabad

► Información actualizada sobre los locales en Abiyán

1. En su 353.ª reunión (marzo de 2025), el Consejo de Administración examinó el informe de situación presentado por la Oficina en relación con la renovación de los locales de la OIT en Abiyán, en los que están ubicadas la Oficina Regional de la OIT para África y la Oficina de País para Côte d'Ivoire, Benin, Burkina Faso, Malí, Níger y Togo.
2. Una vez concluido el proceso de licitación para la contratación, la Oficina finalizó las conversaciones sobre las cuestiones contractuales con la empresa de construcción seleccionada y firmó el contrato el 4 de marzo de 2025. El 3 de julio de 2025 se firmó una adenda al contrato para cambiar los datos de la cuenta bancaria de la empresa y obtener una garantía bancaria válida.
3. Las obras de construcción comenzaron oficialmente el 1 de septiembre de 2025, tras la entrega del edificio a la empresa. La Unidad de Gestiones de Instalaciones de la sede está encargada de realizar la supervisión, en estrecha coordinación con la Oficina Regional de la OIT para África.
4. El costo general y la duración prevista del proyecto, establecida en 18 meses, no han variado. El proyecto de renovación sigue avanzando según el calendario previsto.

► Información actualizada sobre los locales en Islamabad

5. En su 353.^a reunión, el Consejo de Administración fue informado acerca de las medidas adoptadas por la Oficina para examinar, con carácter prioritario, las obras urgentes que han de llevarse a cabo e iniciar los estudios y el diseño del proyecto de renovación.
6. Para las obras urgentes, la Oficina ha contratado una empresa de servicios de gestión de proyectos, arquitectura e ingeniería. La empresa está realizando actualmente estudios técnicos y un diseño detallado. Se prevé haber finalizado la documentación relativa a la licitación en octubre de 2025; a continuación se iniciará el proceso de licitación para la contratación de la empresa constructora. Está planeado que las obras de reparación comiencen en enero de 2026 y terminen en julio de 2026.
7. Para el proyecto de renovación principal, la Oficina inició el proceso de licitación para contratar una empresa de servicios de gestión del proyecto. El 19 de agosto de 2025 se organizaron una reunión y una visita al edificio con los licitadores. Las ofertas se recibieron en septiembre de 2025 y se están evaluando con el propósito de adjudicar el contrato a finales de octubre de 2025.
8. Con arreglo al calendario actualizado, en marzo de 2026 podrían estar listos el diseño detallado y el pliego de condiciones del proyecto, y podría iniciarse el proceso de licitación; en agosto de 2026 se ultimarían y firmarían los contratos; en septiembre de 2026 se reubicaría al personal y darían comienzo las obras, y en febrero de 2028 estaría terminado el proyecto.
9. El 18 de septiembre de 2025, la Oficina celebró una reunión con representantes del Ministerio de Pakistaníes en el Extranjero y Desarrollo de los Recursos Humanos y la Administración del Territorio de la Capital de Islamabad para informarles sobre el proyecto.
10. La Oficina presentará información actualizada sobre el estado del proyecto en la 356.^a reunión del Consejo de Administración (marzo-abril de 2026).