



Conseil d'administration

355^e session, Genève, 17-27 novembre 2025

Section du programme, du budget et de l'administration

PFA

Date: 30 octobre 2025

Original: anglais

Point sur les locaux du Bureau régional de l'OIT pour l'Afrique et du Bureau de pays pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo à Abidjan ainsi que du Bureau de pays de l'OIT pour le Pakistan à Islamabad

► Point sur les locaux d'Abidjan

1. À sa 353^e session (mars 2025), le Conseil d'administration a examiné le rapport du Bureau sur l'état d'avancement du projet de rénovation des locaux de l'OIT à Abidjan, qui accueillent le Bureau régional de l'OIT pour l'Afrique et le Bureau de pays pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo.
2. Une fois la procédure de passation de marché terminée, le Bureau a conclu les discussions contractuelles avec l'entreprise de construction sélectionnée et a signé le contrat le 4 mars 2025. Un avenant au contrat a été signé le 3 juillet 2025 pour modifier les coordonnées bancaires de l'entreprise et obtenir une caution bancaire valide.
3. Les travaux de construction ont officiellement débuté le 1^{er} septembre 2025, après que l'entreprise a pris possession des lieux. L'Unité de la gestion des locaux assure une surveillance depuis le siège, en coopération étroite avec le Bureau régional de l'OIT pour l'Afrique.
4. Le coût total du projet et sa durée, estimée à 18 mois, restent inchangés. Le projet de rénovation suit son cours conformément au calendrier convenu.

► Point sur les locaux d'Islamabad

5. À sa 353^e session, le Conseil d'administration a été informé des mesures prises par le Bureau pour examiner, en priorité, les travaux urgents à exécuter et lancer les études nécessaires à la conception du projet de rénovation.
6. En ce qui concerne les travaux urgents, le Bureau a contracté des services de gestion de projet, d'architecture et d'ingénierie. L'entreprise responsable procède actuellement aux études techniques nécessaires à l'élaboration d'un plan de conception détaillé. Le dossier devrait être achevé en octobre 2025, et une procédure d'appel d'offres sera alors lancée pour trouver une entreprise de construction. Ces travaux, qui sont destinés à remédier à des problèmes urgents, devraient commencer en janvier 2026 et être terminés d'ici à juillet 2026.
7. S'agissant du projet de rénovation principal, le Bureau a lancé une procédure d'appel d'offres pour des services de gestion de projet. Il a organisé une réunion et une visite du site avec des entreprises intéressées le 19 août 2025. Les soumissions ont été reçues en septembre 2025. L'évaluation des offres suit son cours, l'objectif étant de conclure le contrat d'ici à la fin d'octobre 2025.
8. Selon la version actualisée du calendrier établi, les plans et cahiers des charges détaillés pourraient être prêts en mars 2026, ce qui permettrait de lancer la procédure d'appel d'offres suivante; les contrats seraient conclus et signés en août 2026. La réinstallation du personnel et le commencement des travaux auraient lieu en septembre 2026 et le projet s'achèverait en février 2028.
9. Le 18 septembre 2025, le Bureau a tenu une réunion avec des représentants du ministère des Pakistanais de l'étranger et du Développement des ressources humaines et de l'administration territoriale d'Islamabad pour les informer au sujet du projet.
10. Le Bureau fera le point sur l'état d'avancement des projets à la 356^e session (mars-avril 2026) du Conseil d'administration.