



Conseil d'administration

356^e session, Genève, 23 mars-2 avril 2026

Section du programme, du budget et de l'administration

PFA

Date: 3 mars 2026

Original: anglais

Point sur les locaux de l'OIT à Abidjan et à Islamabad

► Point sur les locaux du Bureau régional de l'OIT pour l'Afrique et du Bureau de pays pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo à Abidjan

1. À sa 355^e session, le Conseil d'administration a été informé de l'état d'avancement du projet de réaménagement des locaux de l'OIT à Abidjan.
2. Les travaux de démolition ont commencé le 7 novembre 2025, marquant la fin des activités préparatoires et le début de l'exécution sur site. La démolition du bâtiment principal est en cours et progresse conformément au plan de travail approuvé et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail applicables aux chantiers de construction. Ces activités constituent une étape importante du projet et devraient s'achever le 13 mars 2026.
3. Un ingénieur projet de l'OIT, recruté localement, a rejoint l'équipe de projet au dernier trimestre de 2025. Il est chargé de la supervision technique sur place, rôle qui consiste notamment à contrôler les travaux et à assurer la coordination avec l'équipe de gestion du projet et l'entreprise de construction. Il assure aussi la liaison avec l'Unité de la gestion des locaux au siège, qui reste investie de la responsabilité globale de veiller à la conformité de l'exécution et au respect des délais.
4. Les coûts et le calendrier du projet restent inchangés.

► Point sur les locaux du Bureau de pays de l'OIT pour le Pakistan à Islamabad

5. À sa 355^e session, le Conseil d'administration a été informé des progrès accomplis s'agissant d'examiner, en priorité, les travaux urgents à exécuter, ainsi que de l'état d'avancement du projet principal de rénovation des locaux appartenant à l'OIT à Islamabad.

Travaux urgents

6. Avec l'aide de l'équipe de gestion du projet et de services d'architecture et d'ingénierie, le Bureau a sélectionné une entreprise pour exécuter les travaux urgents. Ceux-ci, qui concernent l'alimentation électrique, consistent à déplacer le groupe électrogène et à le remplacer par un modèle plus performant, ainsi qu'à remplacer le transformateur et le système de distribution électrique à basse tension. Ils devraient se dérouler de février à juillet 2026.
7. Le coût de l'étude technique, de l'exécution des travaux ainsi que de la gestion et du contrôle du projet s'élève à 345 000 dollars des États-Unis, soit un montant légèrement inférieur aux estimations.

Projet de rénovation principal

8. En décembre 2025, le Bureau a engagé une entreprise pour la fourniture de services de gestion, d'architecture et d'ingénierie. Celle-ci procède actuellement aux études techniques nécessaires et à l'élaboration d'un plan de conception détaillé. Le dossier aux fins de la sélection de l'entreprise de construction devrait être finalisé d'ici à mars 2026, après quoi le processus d'appel d'offres sera lancé.
9. Une fois que les offres pour les services de construction auront été reçues et analysées, les coûts et le calendrier des travaux de rénovation seront examinés et actualisés en conséquence. À ce stade, on estime que les coûts du projet resteront dans les limites de l'enveloppe prévue, d'un montant de 5,7 millions de dollars des États-Unis.
10. Le calendrier prévoit toujours que les contrats de construction seront conclus et signés en août 2026; que le personnel sera réinstallé et les travaux lancés en septembre 2026; et que le projet devrait être achevé en février 2028.
11. Le Bureau étudie actuellement les options possibles concernant la réinstallation temporaire du personnel du bureau de pays durant les travaux de rénovation.

Comité de liaison

12. Le Bureau organisera une deuxième réunion avec des représentants du ministère des Pakistanais de l'étranger et du Développement des ressources humaines ainsi qu'avec la Direction du travail de l'administration territoriale d'Islamabad en mars 2026.

Prochain point de situation

13. Le Bureau fera un point sur l'état d'avancement des projets à la 358^e session (novembre 2026) du Conseil d'administration.