



# Consejo de Administración

356.ª reunión, Ginebra, 23 de marzo - 2 de abril de 2026

Sección de Programa, Presupuesto y Administración

**PFA**

**Fecha:** 3 de marzo de 2026

**Original:** inglés

Cuarto punto del orden del día

## Información actualizada sobre los locales de la OIT en Abiyán e Islamabad

### ► Información actualizada sobre los locales de la Oficina Regional de la OIT para África y de la Oficina de País para Côte d'Ivoire, Benin, Burkina Faso, Malí, Níger y Togo en Abiyán

1. En su 355.ª reunión, el Consejo de Administración fue informado acerca de los avances registrados en el proyecto de remodelación de los locales de la OIT en Abiyán.
2. Las labores de demolición comenzaron el 7 de noviembre de 2025, marcando el paso de las actividades preparatorias a la fase de ejecución de la obra. La demolición del edificio principal está actualmente en curso y avanza de conformidad con el plan de trabajo aprobado y los requisitos de seguridad y salud en el trabajo aplicables a las obras de construcción. Estas labores constituyen un hito fundamental para el proyecto y se finalizarán antes del 13 de marzo de 2026.
3. Un ingeniero de proyectos de la OIT, residente en la zona, se incorporó al equipo del proyecto en el último trimestre de 2025 para asumir la supervisión técnica de la obra, lo cual incluye el seguimiento de las obras y la coordinación con el equipo de gestión del proyecto y la empresa constructora, así como la función de enlace con la Unidad de Gestión de Instalaciones de la sede, responsable en última instancia de asegurar la ejecución puntual y conforme a las normas del proyecto.
4. Los costos y el calendario del proyecto no han cambiado.

## ► Información actualizada sobre los locales de la Oficina de País de la OIT para el Pakistán en Islamabad

---

5. En su 355.<sup>a</sup> reunión, se proporcionó al Consejo de Administración información actualizada acerca de los avances realizados en los proyectos destinados a abordar, con carácter prioritario, las obras urgentes y, paralelamente, la renovación principal de los locales propiedad de la OIT en Islamabad.

### Obras urgentes

6. La Oficina, con la ayuda del equipo de gestión del proyecto y los servicios de arquitectura e ingeniería, ha seleccionado una empresa para la ejecución de las obras urgentes. Las obras, relacionadas con el suministro de energía eléctrica, consisten en la reubicación y actualización del generador, y la sustitución del transformador y el sistema de distribución de baja tensión. Se espera que comiencen en febrero de 2026 y finalicen en julio de 2026.
7. El costo del estudio técnico, la ejecución de las obras y la gestión y control del proyecto asciende a 345 000 dólares de los Estados Unidos, una cifra ligeramente inferior a la estimada.

### Obras de renovación principales

8. En diciembre de 2025, la Oficina contrató a una empresa para que prestara servicios de gestión de proyectos, arquitectura e ingeniería. La empresa se encuentra actualmente elaborando los estudios técnicos y el subsiguiente diseño detallado. Se prevé que la documentación para la selección de la empresa constructora esté lista en marzo de 2026, tras lo cual se iniciará el proceso de licitación para la contratación de dicha empresa.
9. En cuanto a las obras de renovación principales, una vez que se hayan recibido y analizado las ofertas del proceso de licitación para los servicios de construcción, el costo del proyecto y su calendario de trabajo se revisarán y actualizarán en consecuencia. A la fecha de esta actualización, se estima que los costos del proyecto se mantendrán dentro del presupuesto de 5,7 millones de dólares de los Estados Unidos.
10. Respecto al calendario, se mantiene la previsión de que la finalización y la firma de los contratos de construcción se efectúen en agosto de 2026, y la reubicación del personal y el inicio de las obras del proyecto se produzcan en septiembre de 2026, siendo febrero de 2028 la fecha prevista para la finalización del proyecto.
11. La Oficina está actualmente estudiando diversas opciones para la reubicación temporal del personal de la OP-Islamabad durante la ejecución de las principales obras de renovación.

### Comité de enlace

12. La Oficina celebrará una segunda reunión con representantes del Ministerio de Pakistaníes en el Extranjero y Desarrollo de los Recursos Humanos y del Departamento del Trabajo de la Administración del Territorio de la Capital de Islamabad, en marzo de 2026.

### Próxima actualización

13. La Oficina presentará información actualizada sobre el estado de los proyectos en la 358.<sup>a</sup> reunión del Consejo de Administración (noviembre de 2026).