



Consejo de Administración

309.ª reunión, Ginebra, noviembre de 2010

GB.309/PFA/BS/1

Subcomisión de Construcciones

PFA/BS

PARA INFORMACIÓN

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Informe sobre las actividades de renovación en curso

Presentación resumida

Cuestiones abordadas

Este documento proporciona información sobre los avances de las obras de renovación que se están llevando a cabo, así como una actualización sobre las obras concluidas desde la última reunión del Consejo de Administración.

Repercusiones en materia de políticas

Ninguna.

Repercusiones financieras

Ninguna.

Acción requerida

Ninguna.

Referencias a otros documentos del Consejo de Administración y a instrumentos de la OIT

GB.307/PV, GB.306/PV, GB.307/PFA/BS/1.

Sala de reuniones del Consejo de Administración

1. Se instalaron tomas eléctricas en las mesas de la sala de reuniones del Consejo de Administración para poder conectar las computadoras portátiles o recargar los teléfonos móviles. Esta instalación tuvo un costo de 38.500 francos suizos y fue financiada con cargo al presupuesto de la Organización para el mantenimiento ordinario del edificio.

Sustitución de los detectores de humo

2. En marzo de 2010 el Consejo de Administración autorizó una suma de 205.000 francos suizos, financiada con cargo al Fondo de Construcciones y Alojamiento ¹, para reemplazar los detectores de humo del edificio de la sede. La sustitución de los detectores, de la que se encarga la empresa que efectúa el mantenimiento del sistema de seguridad del edificio, concluirá en noviembre de 2010 y tendrá un costo de 201.710 francos suizos.

Zonas de aparcamiento P3 y P4

3. En noviembre de 2009 el Consejo de Administración autorizó la utilización de una suma de hasta 750.000 francos suizos, financiada con cargo al Fondo de Construcciones y Alojamiento ², para el revestimiento de los suelos en las zonas de aparcamiento P3(A) y P4. El revestimiento, del que se encargó la misma empresa que hizo el de las zonas de aparcamiento P1 y P2 en 2009, se concluyó en el verano de 2010 utilizando las mismas técnicas y materiales, con un costo total de 778.926 francos suizos. Como se informó a la Subcomisión en marzo de 2010 ³, la diferencia de 28.926 francos suizos se financió con cargo al presupuesto de la Organización destinado al mantenimiento periódico.

Restaurante y cafeterías

4. En el verano de 2010 se hicieron algunas reformas en el restaurante y las cafeterías y se reemplazó parte de su mobiliario. Estas obras se financiaron con fondos proporcionados por la empresa que presta actualmente los servicios del restaurante y las cafeterías, con arreglo al contrato en vigor con la Organización.

Ginebra, 29 de septiembre de 2010

Este documento se presenta para información

¹ Documento GB.307/PV, párrafo 209.

² Documento GB.306/PV, párrafo 186, a).

³ Documento GB.307/PFA/BS/1, párrafo 3.