

Ідентифікація небезпек та концепція безпеки

Ідентифікація специфічних для діяльності небезпек і заходів



Підприємство

Назва компанії/фірми-замовника

Адреса компанії

Вулиця, номер будинку, поштовий індекс, місто

Об'єкт/будмайданчик

Місцезнаходження об'єкта (ім'я, адреса, поштовий індекс та місто)

Робота, яку потрібно виконати

Короткий опис робіт, які будуть виконуватися

Дата виконання

Початок роботи (дата) / час / Очікуване закінчення (дата) / час

Контактна особа на майданчику

Прізвище, ім'я / Номер телефону / E-mail

Охоронець

Прізвище, ім'я / Номер телефону / E-mail

Загальні правила безпеки

Щодо всіх підрядників і постачальників, які працюють на майданчиках (об'єктах), застосовуються положення Правил GLO для підрядників. Положення цього документа були надіслані всім підрядникам і є невіддільною частиною контракту. Поблажливе ставлення до небезпечних дій та умов, а також нехтування правилами безпеки з боку працівників підрядника або його субпідрядників призведе до усунення від робіт згідно зі ст. 5 Розпорядження про будівельні роботи (BauAV).

Специфічні заходи щодо безпеки та здоров'я на роботі

Концепцію безпеки складено згідно зі ст. 4 Розпорядження про будівельні роботи (BauAV) від 01.01.2022 р.

Оцінювання ризику необхідно для безпечного планування та реалізації діяльності та слугує планом щодо заходів з безпеки та здоров'я на роботі. Передбачено, що підрядник виконує вимоги директиви EKAS 6508 і має діючу систему безпеки та здоров'я на роботі. Це можна продемонструвати, якщо компанія впроваджує міжкорпоративні рішення, розроблені на основі вимог EKAS, як-от галузеві рішення, рішення для груп компаній, типові або індивідуальні рішення.

Підрядник має впровадити такі рішення щодо безпеки та здоров'я на роботі:

Модель рішення

Позначення та №

- ☐ Галузеве рішення
- ☐ Рішення для операційної групи
- ☐ Типове рішення
- ☐ Індивідуальне рішення / ISO 45001

Ідентифікація небезпеки для конкретного об'єкта та запобіжні заходи

Наступні пункти стосуються можливих небезпек, пов'язаних з діяльністю, яка буде здійснюватися, і можливих запобіжних заходів, яких потрібно вжити.

Далі підрядник визначає можливі небезпеки та визначає запобіжні заходи відповідно до правил GLO для підрядників та сучасного рівня техніки. Для цього він повинен визначити небезпеки та відповідні запобіжні заходи, пов'язані з діяльністю.

Підрядник повинен дотримуватися вимог та впроваджувати належні запобіжні заходи на об'єкті.

Загальні аспекти

Самостійна робота на ділянці (об'єкті)

Діяльність / Небезпеки		Запобіжні заходи
☐	 Робота наодинці / Сповіщення та надання домедичної допомоги не забезпечено	☐ Роботи, де потрібен постійний нагляд іншої особи, не проводяться
		☐ Проводиться оцінювання професійного ризику для робіт наодинці
		☐ Уточнити кваліфікацію працівників
		☐ Забезпечити моніторинг (наприклад, патрулювання, телефонне обдзвонювання)
		☐ Забезпечити оповіщення (наприклад, за допомогою голосу, сигналізації із GPS)
		☐ Забезпечення надання домедичної допомоги (наприклад, особам на об'єкті)



Спеціальні концепції безпеки та необхідні дозволи

Діяльність		Запобіжні заходи
☐	 Робота з підймальними платформами (мають бути задокументовані заходи на випадок надзвичайної ситуації щодо конкретного об'єкта)	☐ Розроблено та впроваджено концепцію безпеки та рятування для робіт з мобільними підймальними платформами на об'єкті ☐ Перед початком робіт проводиться оцінювання ризиків ☐ Документ 07.06.08. Отримано MEWP (мобільна підймальна робоча платформа) для проведення аварійно-рятувальних заходів на об'єкті ☐ Є рятувальне обладнання, до нього є доступ ☐ Перед початком робіт проводяться тренування з рятування
☐	 Робота із ЗІЗ (заходи щодо рятування для конкретного об'єкта повинні бути задокументовані)	☐ Розроблено корпоративну концепцію безпеки та рятування для роботи із ЗІЗ ☐ Документ 07.08.04. Отримання/видача засобів індивідуального захисту для рятування від падіння ☐ Рятувальне обладнання надається ☐ Перед початком робіт проводяться тренування з рятування
☐	 Вогневі роботи на території АЗС (зварювання, різання, абразивне оброблення, паяння, розжарювання тощо)	☐ Вибухонебезпечні зони відомі ☐ Отримано документ 12.05. Є дозвіл на проведення вогневих робіт ☐ Небезпечні зони позначено та огорожено
☐	 Робота в резервуарних установках (очищення, ремонт, нанесення захисного покриття тощо)	☐ Визначено рятувальні заходи на окремих об'єктах ☐ Рятувальне обладнання надається ☐ Присутня друга особа для моніторингу/рятування
☐	 Підймальні роботи (використання автокранів)	☐ Розроблено план щодо підймання ☐ Документ 12.10. Дозвіл на підймальні роботи отримано/видано ☐ Небезпечні зони огорожено ☐ Перед початком робіт проводяться тренування з рятування
☐	 Розділення енергоресурсів (заблокувати/позначити такі види енергоресурсів, як паливо, електроенергія, вода, газ, стиснене повітря тощо)	☐ Енергоресурси, які потрібно розділити, було ізолювано ☐ Документ 12.14. Отримано/видано дозвіл на розділення енергоресурсів ☐ Обладнання для блокування та маркування надається на об'єкті ☐ Треті особи орієнтовані на відключення енергоресурсів
☐	 Робота поблизу відкритих водойм	☐ Розроблено концепцію безпеки у разі роботи поблизу відкритих водойм ☐ Проінструктовано про належні рятувальні заходи ☐ На об'єкті є рятувальне обладнання ☐ Організовано наявність моторного човна та призначено відповідальну особу на об'єкті
☐	 Роботи на/над водоймами	☐ Розроблено концепцію безпеки у разі роботи на/над водоймами ☐ Проінструктовано про належні рятувальні заходи ☐ На об'єкті є рятувальне обладнання
☐	 Земляні роботи (механічний спосіб виконання)	☐ Розроблено концепцію безпеки для підрядника ☐ Документ 12.12. Видано дозвіл на проведення земляних робіт ☐ Встановлено огорожі та захисні пристрої ☐ Працівники проінструктовані про небезпеки
☐	 Механічні демонтажні роботи (демонтаж будівлі)	☐ Концепцію щодо демонтажу розроблено та затверджено Suva ☐ Визначено зони безпеки ☐ Змонтовано шлагбауми та огорожі ☐ Працівники проінструктовані про небезпеки ☐ Є доступ до рятувального обладнання ☐ Заходи щодо захисту від пилу визначено та погоджено
☐	 Дозвіл на звільнення від заходів колективного захисту відповідно до VUV, ст. 69. (наприклад, будівництво без риштування)	☐ Розроблено концепцію безпеки ☐ Є дозвіл на звільнення від Suva ☐ Застосовуються запобіжні заходи ☐ Працівники проінструктовані щодо запобіжних заходів ☐ Рятувальні заходи забезпечено та відпрацьовано

Ідентифікація небезпек та концепція безпеки

Ідентифікація специфічних для діяльності небезпек і заходів



Робота на висоті (висота падіння > 2,00 м від землі)

	до 1 м	до 2 м	2–4 м	4–6 м	6–8 м	8–12 м	вище
Інструменти для використання:	<i>Будь ласка, позначте нижче роботу висоту та допоміжні засоби, які будуть використовуватися / необхідні</i>						
Фасадні риштування	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Телескопічна підймальна платформа	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ножичний підймач	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Рулонні риштування всередині (макс. до 12 м)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Рулонні риштування зовні (макс. до 8 м)	☐	☐	☐	☐	☐		
Нахилена драбина (лише на короткий термін)	☐	☐	☐	☐			
Мінітелескопічні риштування	☐	☐	☐				
Драбина-платформа	☐	☐	☐				
Естакади	☐	☐					
Переносні драбини	☐	☐					
Стационарна драбина (як виняток)	☐	☐					

Виняток:

Деякі роботи ми проводимо з переносних драбин, оскільки жодне інше робоче обладнання не є більш придатним з погляду безпеки. Робота легка, і працівники носять ЗІЗ від падіння з висоти $\geq 2,00$ м. Виконання роботи триває максимум 20 хвилин.

Поради щодо виконання роботи на висоті

Працівники зобов'язані виконувати всі роботи на висоті (від 2,00 м) з безпечного положення стоячи. Безпечне положення стоячи забезпечують робочі платформи, платформні драбини, телескопічні вежі, рухомі риштування, робочі риштування або підймальні платформи. Залежно від виду виконуваних робіт необхідні засоби надаємо ми або замовник.

Особливі небезпеки GLO

Діяльність / Небезпеки	Запобіжні заходи
 Робота на дахах / Падіння з краю даху, падіння через мансардні вікна, падіння інструментів, відлітання матеріалів, несанкціонований доступ сторонніх осіб	☐ Безпечне підймання по фіксованих драбинах ☐ Безпечне підймання по сходах або риштуваннях ☐ Використання бічного захисту (перила) ☐ Нестійкі до ударів мансардні вікна фіксуються за допомогою перил або сітки для захисту від падіння ☐ У конструктивно незахищених місцях ЗІЗ застосовують на відстані від 2,00 м до краю падіння ☐ На краю даху інструменти захищені від падіння за допомогою мотузку для захисту від падіння ☐ Матеріал на даху захищений від вітру та закріплений ☐ Стационарні драбини, сходи будівельного риштування, зовнішні сходи повинні бути захищені від доступу сторонніх осіб під час перерв і після закінчення роботи
 Робота в небезпечній зоні / Небезпека вибуху через статичний розряд, іскри та інші джерела займання	☐ Розмітка та огороження робочої зони ☐ Огороження небезпечної зони ☐ Використання ручних інструментів з низьким ступенем іскріння ☐ Використання вибухозахищених акумуляторів та електричного обладнання ☐ Використовуйте лише пристрої відповідної категорії вибухонебезпечності (Ex) I, II або III ☐ Зберігайте мобільні телефони поза вибухонебезпечними зонами ☐ Носіння електропровідних або розсіювальних, а також ізоляційних ЗІЗ, як-от шолом, робочий одяг, рукавички та захисне взуття ☐ Не виконуйте у вибухонебезпечній зоні жодних робіт, під час яких утворюються іскри ☐ Відкритий вогонь у вибухонебезпечній зоні заборонено ☐ Роботи припиняються, коли підвозять паливо. Подальше виконання роботи відбувається після завершення процесу заправки та випуску ☐ Забезпечте наявність вогнегасного засобу

Ідентифікація небезпек та концепція безпеки

Ідентифікація специфічних для діяльності небезпек і заходів



Роботи з особливими ризиками (ст. 8 VUV)

Діяльність / Небезпеки		Навчання залучених працівників
☐	 Експлуатація мобільних кранів / Відсутність кваліфікації та придатності	☐ Посвідчення кранівника категорії А, мобільні крани ☐ Посвідчення кранівника категорії В, баштові крани ☐ Посвідчення кранівника категорії А/В, мобільні крани та баштові крани
☐	 Експлуатація автокранів / Відсутність кваліфікації та придатності	☐ Посвідчення кранівника кат. А, мобільний кран з висувною стрілою ☐ Свідоцтво про підготовку оператора автокрана
☐	 Стропування вантажів / Використання невідповідного обладнання для стропування, небезпечне стропування вантажів	☐ Працівники мають підтвердження про проходження професійної підготовки за професією стропальника відповідно до інформаційного листка Suva № 33099 ☐ Працівники проінформовані про обов'язок тренуватися і проходять навчання ☐ Працівники проінструктовані (інструктаж продовжено до 01.01.2023)
☐	 Експлуатація підймальних платформ / Незабезпечена захистом робота, відсутність кваліфікації	Залучені працівники мають дійсне посвідчення категорії: ☐ 1a ☐ 1b ☐ 3a ☐ 3b
☐	 Робота із ЗІЗ / Відсутність кваліфікації, фізичної та психічної придатності	☐ Сертифікат про навчання «Базовий курс роботи із ЗІЗ» ☐ Курс підвищення кваліфікації «Рятування людей» ☐ Підвищення кваліфікації щодо створення концепцій безпеки та рятування
☐	 Робота на підвісній мотузці / Відсутність кваліфікації, фізичної та психічної придатності	☐ Навчання мотузкового доступу та методів позиціонування (SZP) ☐ Сертифікат про навчання 1-го рівня ☐ Сертифікат про навчання 2-го рівня ☐ Сертифікат про навчання 3-го рівня
☐	 Зварювання / Відсутність кваліфікації. Небезпека для здоров'я, пожежа та вибух	☐ Сертифікат зварника загального профілю ☐ Сертифікат газозварника (G) ☐ Сертифікат про навчання ручного дугового зварювання (E) ☐ Сертифікат про навчання зварювання MAG ☐ Сертифікат про навчання зварювання TIG ☐ Сертифікат про навчання зварюванню MIG/TIG
☐	 Робота в замкнутому просторі / Відсутність кваліфікації, фізичної та розумової підготовки	☐ Базове навчання щодо робіт у замкнутому просторі (CSE) ☐ Підготовка супервайзерів до заїзду в контейнери

Робоче середовище

Ситуація / небезпеки		Захисні заходи
☐	 Освітлення / Нещасні випадки, інциденти через недостатнє освітлення	☐ Шляхи пересування в будівлях достатньо освітлені (мін. 20 люкс) ☐ Підземні шляхи пересування достатньо освітлені (мін. 20 люкс) ☐ Підготовчі (чорнові) будівельні роботи (мін. 50 люкс) ☐ Мурування, встановлення опалубки, монтажні роботи (мін. 100 люкс) ☐ Складні монтажні роботи (мін. 200 люкс) ☐ Робота на деревообробних верстатах (наприклад, із циркулярною пилкою) (500 люкс)
☐	 Отвори в стіні та підлозі / Нещасні випадки, інциденти	☐ Непробивні поверхні, комплектувальні елементи, кришки огорожено ☐ Отвори в підлозі та стінах захищено ☐ Краї падіння захищено бічним захистом
☐	 Маршрути руху / Удари, потоплення машин	☐ Робоче місце доступне (завширшки не менше ніж 1,00 м) ☐ Підлогове покриття витримує очікувані навантаження ☐ Робочі зони відокремлено від зони руху (шлагбаум) ☐ Працівники носять світловідбивний робочий одяг
☐	 Складські приміщення / Перешкоди на шляху руху, неправильне зберігання небезпечних речовин	☐ Місця зберігання визначено, позначено та відокремлено ☐ Завантаження та розвантаження проводять тільки проінструктовані особи ☐ Місця зберігання небезпечних речовин маркуються та замикаються
☐	 Пересувне робоче обладнання та транспортні засоби / Удари, падіння вантажів, деталі, що розлітаються	☐ Водії навчені та стежать за пересуванням інших людей ☐ Перебування в небезпечній зоні машин заборонено ☐ Працівники проінструктовані щодо транспорту, який рухається реверсивно



Електроприлади / блок живлення

Пристрої / Небезпеки	Запобіжні заходи
☐  Електричні прилади / Ураження електричним струмом, коротке замикання, небезпека пожежі, небезпека вибуху через іскри	☐ Використовуються лише портативні електроприлади, перевірені відповідно до SNR 462638 ☐ У вибухонебезпечних зонах використовуються лише відповідні прилади (дотримуйтеся плану для вибухонебезпечних зон)
☐  Кабельні котушки, розподільники, зарядні пристрої для акумуляторів / Ураження електричним струмом, коротке замикання, небезпека пожежі, небезпека вибуху через іскри	☐ Використовуються лише котушки для кабелю, розподільники живлення та зарядні пристрої, перевірені відповідно до SNR 462638 ☐ Використовуються лише кабельні котушки, визначені ESTI як придатні (тип H07RN-F «гума», H07BQ-F «PUR», CH-N07V3V3-F «важкий, морозостійкий ПВХ-кабель» або еквівалент)

Об'єктові заходи

Небезпеки, пов'язані з роботою

Діяльність / Небезпеки	Запобіжні заходи
☐  Технічні роботи / Самостійна робота, ураження електричним струмом, небезпечні речовини, падіння, падіння деталей	☐ Перевіряти ручний інструмент та обладнання перед початком роботи ☐ Усіх проінструктувати щодо восьми життєво важливих правил обслуговування Suva ☐ Відключити джерела електроживлення за допомогою службового вимикача, позначити їх та захищати від повторного підключення. 12.14 Отримати дозвіл на відключення електроенергії ☐ Носити засоби індивідуального захисту ☐ Дотримуватися робочої інструкції GLO «Роботи з технічного обслуговування у вибухонебезпечних зонах» і вживати відповідних заходів
☐  Зведення пересувної вишки-тури / Неправильний монтаж, відсутність бічного захисту або внутрішнього доступу, падіння деталей	☐ Монтаж відповідно до інструкції виробника ☐ Вісім основних питань, що стосуються вишки, відомі працівникам, і вони проінструктовані ☐ Залучати лише проінструктованих працівників ☐ Закрити небезпечні зони навколо рухомої вишки
☐  Монтаж сходових риштувань / Неправильний монтаж, відсутність опорної основи, використання несправних деталей, несанкціонований доступ	☐ Монтаж відповідно до інструкції виробника ☐ Монтаж мають виконувати тільки навчені будівельники ☐ Закрити небезпечну зону внизу ☐ Доступ до сходів будівельного риштування закрити сітчастими дверима ☐ Скласти протокол огляду будівельних риштувань і передати його на об'єкт
☐  Використання підйомальних платформ / Дефекти обладнання, відсутність допомоги під час рятуння. Підймання людей, падіння з робочої платформи, падіння деталей	☐ Документ 07.06.08. Рятувальні заходи щодо конкретного об'єкта FНAB має бути завершено та підтверджено ☐ Огородити небезпечні зони ☐ Носити ЗІЗ на робочій платформі (система стримування) ☐ Друга особа присутня для моніторингу та рятуння ☐ Прикріпити ручні інструменти до зап'ястя, ременя або робочого кошика за допомогою мотузок для захисту від падіння
☐  Роботи, що супроводжуються іскроутворенням / Частини, що розлітаються, небезпека пожежі та вибуху	☐ 12.05 Отримати допуск до проведення загальних вогневих робіт ☐ Дотримуватися робочих інструкцій GLO щодо вогневих робіт на заправних станціях ☐ Одягнути ЗІЗ (принаймні каску, окуляри та/або маску для обличчя) ☐ Закрити небезпечну зону ☐ Установити перегородку (наприклад, зварювальну стіну) для захисту від іскор
☐  Газополум'яні роботи / Небезпека пожежі та вибуху, опіки через доторкання до нагрітих елементів	☐ 12.05 Отримати допуск до проведення загальних вогневих робіт ☐ Дотримуватися робочих інструкцій GLO щодо вогневих робіт на заправних станціях ☐ Зберігати та транспортувати газові балони у вертикальному положенні ☐ Не ставити гарячі частини на легкозаймисті поверхні / газовий шланг ☐ Закрити небезпечну зону ☐ Тримати під рукою вогнегасник

Ідентифікація небезпек та концепція безпеки

Ідентифікація специфічних для діяльності небезпек і заходів



☐		Робота в цистернах / Робота в замкнених просторах, відсутність нагляду та рятувального обладнання, падіння у відкриті шахти	☐ Авторизація 12.08. Отримати дозвіл на роботу в елеваторах/цистернах ☐ Дотримуватися робочих інструкцій GLO щодо робіт у контейнерах і замкнених просторах ☐ Підготувати рятувальне обладнання ☐ Закрити небезпечні зони
--------------------------	---	--	--

Надзвичайна подія та запобіжні заходи

Подія		Запобіжні заходи
☐	 Нещасний випадок	☐ Вивішено план дій у надзвичайних ситуаціях та номери екстрених служб ☐ Спеціалістів з надання домедичної допомоги визначено та навчено ☐ Поведінка в надзвичайних ситуаціях регулярно відпрацьовується з працівниками ☐ Забезпечено надання домедичної допомоги під час змінної та нічної роботи ☐ Аптечка та необхідні матеріали для надання домедичної допомоги доступні, місце їх зберігання позначено
☐	 Пожежа	☐ Організовано черговий контроль за засобами пожежогасіння ☐ Місце зберігання засобів пожежогасіння позначено ☐ Регулярно проводиться інструктаж щодо поведінки під час пожежі ☐ Регулярно проводиться інструктаж щодо використання засобів пожежогасіння
☐	 Евакуація	☐ Шляхи евакуації та місце збору позначено ☐ Шляхи евакуації вільні та перевіряються щодня ☐ Регулярно проводяться навчання з евакуації
☐	 Вибух	☐ Легкозаймисті та вибухонебезпечні речовини зберігаються безпечно ☐ Є спеціальні контейнери для небезпечних речовин ☐ Небезпечні зони позначено та огорожено

Засоби індивідуального захисту

Усі працівники забезпечені такими ЗІЗ залежно від виду діяльності:

 Будівельна каска ☐	 Захисні окуляри ☐	 Козирок для обличчя ☐	 Захист органів слуху ☐	 Рукавички ☐	 Захисне взуття S3 ☐	 Захист органів дихання FFP2 ☐	 Респіраторна маска ☐
 Робочий одяг ☐	 Сорочка з довгим рукавом ☐	 Захист від негоди ☐	 PSAGa ☐	 Шолом з підборіддям ☐	 Захисні окуляри затемнені ☐	 Сонцезахисний крем ☐	 Питна вода ☐

Запобіжні заходи для підрядників

Для наших працівників передбачено такі екстрені заходи:

 Надано сигнальну картку ☐	 Схема сигналізації в автомобілі ☐	 Підготовлені підприємством особи, які надають домедичну допомогу на об'єкті ☐	 Аптечка для надання першої допомоги маленька ☐	 Аптечка для надання першої допомоги велика ☐	 Аптечка для надання першої допомоги автомобільна ☐	 Мобільний телефон для виклику допомоги ☐	 Спостереження за особами ☐
---	---	---	--	--	---	--	--



Вимоги щодо охорони здоров'я

Для нас дуже важливі здоров'я та неушкодженість усіх наших працівників. Тому ми передбачили низку заходів для захисту наших працівників.

Промислова гігієна на будівельному майданчику

Для дотримання гігієни праці на об'єкті замовник повинен вжити санітарних заходів. Серед іншого замовник або власник будівлі повинні забезпечити працівників дезінфекційними засобами, регулярно проводити дезінфекцію санітарно-побутових приміщень на будівельному майданчику (санвузлів, контейнерів для відпочинку, особливо стільниць і стільців, фурнітури та дверних ручок) через короткі інтервали (наприклад, після кожної перерви або між ними).

Ми зі свого боку будемо забезпечувати проведення дезінфекції транспортних засобів / будівельного обладнання / інструментів перед тим, як їх використовуватиме інший персонал; це стосується, зокрема, ручок інструментів, ручок коробки передач, керма, ручного гальма, дверних ручок, фурнітури тощо.

Якщо в окремих випадках дезінфекцію провести неможливо, рекомендовано використовувати рукавички.

Робота на будівництві влітку

Підвищені температури, сонячне світло та забруднення озоном впливають на будівельників.

Ми інформуємо працівників про вплив підвищених температур, сонячної радіації та озону на самопочуття та продуктивність працівників, а також про розумні заходи захисту.

Пропонуємо вжити таких запобіжних заходів:

- ☐ Використовувати парасольки на відкритому повітрі, намети для укриття
- ☐ Захистити шкіру за допомогою одягу та сонцезахисного крему
- ☐ Захистити очі сонцезахисними окулярами (затемненими окулярами)
- ☐ Забезпечити працівників питною водою: гігієнічно безпечні колонка, колодязь, кран. Якщо джерело води на відстані більше ніж 100 м, слід надавати воду в пляшках
- ☐ Робочі перерви організовувати в тіні. Якщо потрібно, адаптувати робочий час і діяльність до кліматичних умов
- ☐ Використовувати каску, шолом або кепку як головний убір з додатковим захистом шиї

Робота взимку

За наявності відповідного одягу, тобто одягу, який запобігає не лише втраті тепла, але й потовиділенню, ризик для здоров'я, як правило, низький. Залежно від виду діяльності та місця роботи ми забезпечуємо такі заходи захисту для наших працівників:

- ☐ Локальне опалення (наприклад, інфрачервоні радіатори або тепловентилятори)
- ☐ Дотримання періодів максимальної тривалості перебування на холоді та мінімального часу прогрівання в кліматично комфортних умовах (див. брошуру SECO №: 710.226.d «Робота в холодних умовах»)
- ☐ Дозволити робити перерви в опалювальних місцях, захищених від негоди
- ☐ Забезпечити одягом, який захищає від холоду і відповідає погодним умовам
- ☐ Звернути увагу на групи ризику (вагітні жінки, працівники до 18 років і старші за 55 років)

Підймання та перенесення вантажів

Під час підймання та перенесення вантажів спина й хребет зазнають найбільшого впливу. Проте суглоби, м'язи, серцево-судинна система та (у жінок) тазове дно також піддаються навантаженню.

Тому ми регулярно навчаємо наших працівників, як правильно підіймати та переносити вантажі, та надаємо їм необхідні транспортні та допоміжні засоби для підймання, наскільки це доступно та технічно можливо.



Охорона зайнятості молоді

Стаття 4, пункт 1 Указу 5 Закону про працю від 28 вересня 2007 року (Указ про захист зайнятості молоді, ArGV 5; SR 822.115) забороняє небезпечну роботу для молоді. Як виняток, згідно з пунктом 1 статті 4 ArGV 5, учнів віком від 15 років можна залучати до виконання небезпечних робіт, перелічених у Додатку до Указу про освіту для відповідної професії, відповідно до їхнього рівня підготовки, за умови, що компанія вживає належних супутніх запобіжних заходів.

Під час планування відрядження молоді ми дотримуємося рекомендацій, викладених у Додатку 2 «Супровідні заходи з безпеки та здоров'я на роботі до плану навчання».

Захист вагітних жінок і матерів-годувальниць

Вагітних жінок та матерів-годувальниць, якщо й залучають до робіт, то лише до незначних, неважких. Ми дотримуємося запобіжних заходів, визначених під час оцінювання ризиків, згідно з нашою моделлю рішень.

Місце / Дата

.....

Прізвище, ім'я та підпис розробника оцінювання/концепції ризику

.....